

Harmonogram na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi przy ul. Ukośnej 42 (budynek nr 1) os. Sady Antoniukowskie.

	Elementy robót	Udział	Termin wykonania
1	Częściowe wykonanie robót ziemnych Częściowe wykonanie fundamentów (pod budynkiem) Częściowe wykonanie stanu „zerowego”	15%	31.05.2022
2	Zakończenie stanu „zerowego” w części pod budynkiem Częściowe wykonanie robót murowych i żelbetowych parteru i I p	10%	31.07.2022
3	Zakończenie robót murowych i żelbetowych parteru i I p Częściowe wykonanie robót murowych i żelbetowych II i III p.	10%	30.09.2022
4	Zakończenie robót murowych i żelbetowych II i III p Częściowe wykonanie robót żelbetowych IV i V piętra	10%	30.11.2022
5	Zakończenie robót murowych i żelbetowych IV i V p. Wykonanie robót murowych i żelbetowych stropodachu, Wykonanie robót ziemnych, płyty fundamentowej, ścian i stropu garażu Częściowe wstawienie okien Częściowe pokrycia dachu	15%	31.01.2023
6	Częściowe wykonanie tynków Zakończenie wstawiania okien Wykonanie ścianek działowych Częściowe wykonanie tynków Częściowe wykonanie robót sanitarnych wewnętrznych Częściowe wykonanie robót elektrycznych	10%	30.04.2023
7	Wykonanie posadzek cementowych Zakończenie tynków Montaż wind Posadzka przemysłowa w garażu Wykonanie robót sanitarnych zewnętrznych Częściowe wykonanie elewacji Zakończenie dachu	10%	30.06.2023
8	Wykonanie robót wykończeniowych na klatkach schodowych Montaż drzwi do mieszkań i do klatek schodowych Wykonanie balustrad i daszków Zakończenie robót elektrycznych Zakończenie robót sanitarnych Zakończenie elewacji Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu	10%	31.08.2023
9	Zakończenie robót, odbiór końcowy	10%	30.09.2023

Razem 100 %

Umowny termin rozpoczęcia prac 28.01.2022 r. a zakończenia 30.09.2023 r.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

mgr inż. Jarosław Sierocki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Rojek